

受检单位

石桥市大明矿业有限公司

项目编号

20-20260008

项目日期

2026.02.03

受检设备

序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	-
4	天轮轴、导向轮轴	-
5	通风机	-
6	通风系统	-
7	通风机叶片	-
8	固定式空压机	-
9	移动式空压机	-
10	排水泵	-
11	排水系统	-
12	提升钢丝绳	-
13	竖井防坠器	-
14	斜井人车	-
15	钢丝绳在线	-
16	密封钢丝绳	-
17	罐笼	-
18	人车链接装置	-
19	矿用自卸汽车	-
20	地下运矿车	-
21	无轨运人车	-
22	带式输送机	-
23	电力变压器	1
24	高压开关设备	-
25	高压电力电缆	-
26	接地装置	-
27	矿用重要容器承载件	-



辽宁万泽安全技术咨询有限公司
金属非金属矿山用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：20-20260008-DLBYQ01

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	大石桥市大明矿业有限公司		
	地址	大石桥市官屯镇		
设备名称	矿用干式变压器	设备编号	25011125	
型号规格	KSG-400/0.4	出厂日期	2025 年 1 月	
制造单位	浙江富杰电气有限公司			
设备状态	状态良好、适检			
检测检验地点	地表变电所	检测检验日期	2026 年 2 月 3 日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027 年 2 月 3 日前	
受检单位	大石桥市大明矿业有限公司			
检测检验项目	包括绕组、铁芯绝缘电阻；绕组直流电阻；绕组所有分接的电压比；交流耐压试验等 4 项。			
检测检验依据	DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》，该电力变压器共检测项目四项，所检项目合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	程帅、高云鹏			
备注				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：